

财政支出项目绩效自评报告

(涉农资金绩效评价)

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目用款单位简要情况。

乐昌市地方公路站是乐昌市交通运输局的下属单位，属于一类事业单位，主要负责县、乡道建设、养护。

(二) 项目实施主要内容及实施程序。

项目实施主要内容：四好农村公路（畅返不畅建设项目）主要是对全市约 127 公乡村公路进行破碎板修复、增设错车道、路基路面拓宽等；北乡镇“四好”农村路提升改造工程主要是对北乡镇黄盆村委会道路进行沥青罩面；两江镇庙背至陈家路面硬底化工程主要是对庙背至陈家段硬化；2019 年农村“四好”公路硬化工程主要是对乐昌市 90 公里农村公路进行硬底化；乐昌市循环经济园专用道新建工程主要是新建道路；乐昌市交通运输局农村公路水毁修复项目主要是修复三溪镇、黄圃镇、五山镇、廊田镇、大源镇、白石镇被水毁的农村公路；乐昌市交通运输局农村公路抢修项目主要是坪石镇瓦屋至国坪道路及廊田镇新湾子至白云洞应急抢险。

实施程序：四好农村公路（畅返不畅建设项目）、北乡镇“四好”农村路提升改造工程、两江镇庙背至陈家路面硬底化、2019 年农村“四好”公路硬化工程均由乐昌市交通建设投资有限公司作为业主，经乐昌市市政府的批文来实施（乐府复[2019]21 号），通过公开招标的方式选定施工单位；

乐昌市循环经济园专用道新建工程、乐昌市交通运输局农村公路水毁修复项目、乐昌市交通运输局农村公路抢修项目由乐昌市地方公路站做业主，乐昌市循环经济园专用道新建工程经发改批复（乐府复[2019]21号）进行实施，施工单位通过公开招标的方式来选取，乐昌市交通运输局农村公路水毁修复项目、乐昌市交通运输局农村公路抢修项目通过乐昌市应急管理局的定性进行实施，通过小额库抽取的方式选取施工单位。以上所有项目再选取施工单位后到主管单位办理开工许可等手续后施工，施工后按工程实施进度拨付工程款，完工后由业主单位对实施项目进行验收，由主要单位出具验收合格等证书，在项目完工两年后对项目进行竣工验收。

（三）项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

四好农村公路（畅返不畅建设项目）、北乡镇“四好”农村路提升改造工程、2019年农村“四好”公路硬化工程、乐昌市交通运输局农村公路水毁修复项目、乐昌市交通运输局农村公路抢修项目，乐昌市循环经济园专用道新建工程主要是新建道路；两江镇庙背至陈家路面硬底化工程自评等级均为良好，扣分原因主要是资金没有及时全额拨付。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1. 项目的绩效目标（经济、政治、产出和社会效益）。

促进了社会稳定，带动了经济增长，拉动了国民生产总值，促进了就业人数。

2. 项目资金实际总投入情况。

①四好农村公路建设 2260 万元；②北乡镇“四好”农村路提升改造 310 万元；③两江镇庙背至陈家路面硬底化工程 15.227 万元；④2019 年农村“四好”公路硬化工程 2958.146 万元；⑤乐昌市循环经济园专用道新建工程 679.0664 万元；⑥乐昌市交通运输局农村公路水毁修复项目 80 万元；⑦乐昌市交通运输局农村公路抢修项目 39.5247 万元。

3. 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

四好农村公路建设实际到位资金 2050.7336 万元，实际支出资金 1506.4 万元，结转结余资金 544.3336 万元；北乡镇“四好”农村路提升改造实际到位资金 294.773 万元，实际支出 280.3424 万元，结转结余资金 14.4306 万元，财政统筹 15.227 万元；两江镇庙背至陈家路面硬底化工程到位资金 15.227 万元，实际支出 15.227 万元；2019 年农村“四好”公路硬化工程到位资金 2884.146 万元，实际支出 2882.374 万元，结转结余资金 1.772 万元；乐昌市循环经济园专用道新建工程实际到位资金 679.0664 万元，实际支出 679.0664 万元；乐昌市交通运输局农村公路水毁修复项目实际到位资金 80 万元，实际支出资金 30.9553 万元，结转结余资金 49.0447 万元；乐昌市交通运输局农村公路抢修项目实际到位资金 39.5247 万元，实际支出资金 23.5247 万元，结转结余资金 16 万元。

4. 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

项目的实施将极大地改善我市各镇（街道）的交通状况和道路通行能力。一是对促进当地经济发展，拉动旅游业发

展，调整产业结构，加快沿线及周边地区脱贫致富奔小康步伐具有重大意义。二是公路设施完好率大为提高，对减少交通事故，提高运输效率，保证人民生命财产安全，促进经济社会发展都具有十分重要的作用。三是带动了经济增长，拉动了国民生产总值，促进了就业人数。四是提高了公路服务功能、使用品质和投资效益，营造出“畅、洁、绿、美、安、优”的公路通行环境。五是完工后市级和县级计划投入资金及时到位。六是工程公平合理，达到了预期目的，服务对象满意度高。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

资金没有及时全额拨付，资金到位后项目实施进展慢，前期工作时间耗时长，导致工程项目实工滞后，年底资金不能不及时拨付。

三、工作中存在的问题及原因

立项、设计、图审、财审、招投标等前期工作时间最快3个月、一般需耗时6个月以上，专项目资金要求年底全部支出，造成真正留给现场施工时间的时间非常短、增加了建设管理难度，在极短的时间内完成施工，导致成本增加了。

四、改进意见

（一）做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（二）严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。应及时与财政部门衔接，调整专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。

（三）适时公开相关信息。预决算信息公开是保障人民群众民主权利的客观需要，是有效防治腐败的重要举措，是对行政权力进行监督的有效途径。应加强领导组织，制定科学的预决信息公开实施方案，可以通过网站或纸制媒体、制订小册子放置公共场所供群众查看等方式建立预决算公布平台。