# 中央对地方转移支付2019年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

- (一)中央下达地方转移支付预算和绩效目标情况。
- 1. 资金下达情况: 乐昌市 2019 年"畅返不畅"建设项目 100 万元; 2. 乐昌市 X357 线 K2+450-K11+400 段路面水毁修复工程 5 万元; 3. 危桥改造(凉桥和上丛桥) 105 万元; 4. 乐昌市"十三五"农村公路安全生命防护工程项目(2019 年度安防) 1861 万元。5. 农村公路路网改善工程 955 万元。
- 2. 总体目标绩效目标: 完成乐昌市 2019 年 "畅返不畅" 建设项目 126 公里,完成对乐昌市 X357 线进行路面水毁修 复工程,完成 2 座危桥加固工程,完成乐昌市"十三五"农 村公路安全生命防护工程项目(2019 年度安防)547.532 公 里,完成农村公路路网改善工程53 公里,在不破坏生态环 境及控制成本的情况下,完成以上项目里程数,及时支付工 程款,同时提高出行安全水平,更便捷,达到群众满意。

# 二、绩效目标完成情况分析

- (一)资金投入情况分析。
- 1、项目资金到位情况分析。

2019年中央车辆购置税共下达资金 2071 万元,其中韶 财建[2019]14号文下达乐昌市 2019年"畅返不畅"建设项 目 100万元;韶财综[2019]10号文下达乐昌市 X357线 K2+450-K11+400段路面水毁修复工程 5万元;韶财综 [2018]76号文下达危桥改造(凉桥和上丛桥)105万元;韶 财综[2018]76号文下达乐昌市"十三五"农村公路安全生命防护工程项目(2019年度安防)1861万元;韶财综[2018]76号文下达农村公路路网改善工程955万元。

### 2、项目资金执行情况分析。

我站严格按照专项资金管理和使用,资金管理、会计核 算、财务审批制度健全,资金支出程序规范。按照工程进度 及时拨付。2019年中央车辆购置税共下达资金3026万元, 共计已拨付 2655. 4689 万元, 其中 2019 年"畅返不畅"建 设项目已拨付100万元; 乐昌市"十三五"农村公路安全生 命防护工程项目(2019年度安防)已拨付1861万元;乐昌 市 X357 线 K2+450-K11+400 段路面水毁修复工程已拨付 5 万 元;农村公路路网改善工程已拨付653.46万元,农村公路 路网改善工程危桥改造暂有301.54万元未拨付,原因是工 程前期工作推进比较慢,影响后续工程的进展,下一步将加 快速度完成路网改善工程; 危桥改造(凉桥和上丛桥)已拨 付 36.0089 万元, 凉桥和上丛桥暂有 68.9911 万元未拨付, 原因是凉桥和上丛桥加固工程已完工,但未交(竣)工验收, 按合同条款要求支付工程款80%,凉桥工程合同价249.73万, 上丛桥工程合同价 71.62 万元,上丛桥及凉桥已从省级资金 支付271万元,余款从中央资金支付。

### 3、项目资金管理情况分析。

实行预算管理,专款专用,并接受审计、财政和交通主管 部门的监管。严格按照要求实施,有专门组织对此项目进行 管理,按照规定的支出。改建计划由省交通运输厅下达,项 目资金由省财政下拨到乐昌市财政, 乐昌市财政根据工程进度将资金下拨到乐昌市交通专项资金专户, 实行集中支付, 专款专用。乐昌市交通部门根据计量单或验收表, 会同财政局相关部门共同验收, 验收合格后, 交通部门填写乐昌市交通专项资金支付申请表, 经财政局综合股股长、分管综合的副局长、局长签字同意后, 方可进行付款。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

总体看,我站已完成了大部分的数量指标,其中完成乐昌市 2019 年"畅返不畅"建设项目 126 公里,完成 2 座危桥加固工程,完成乐昌市"十三五"农村公路安全生命防护工程项目(2019 年度安防)547.532 公里,完成农村公路路网改善工程 36 公里,资金支付已完成下达资金的88%。

- (三)绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)
  - 1、产出指标完成情况分析。
    - (1) 数量指标。

完成乐昌市 2019 年"畅返不畅"建设项目 126 公里, 完成对乐昌市 X357 线进行路面水毁修复工程,完成 2 座危 桥加固工程,完成乐昌市"十三五"农村公路安全生命防护 工程项目(2019 年度安防)547.532 公里,完成农村公路路 网改善工程 36 公里。

# (2)质量指标。

乐昌市 2019 年"畅返不畅"建设项目项目、乐昌市"十 三五"农村公路安全生命防护工程项目(2019年度安防)、 农村公路路网改善工程均如质如量完成,各项指标达标。

(3) 时效指标。

资金支出及时率达到88%,工程完成进度达到100%。

(4) 成本指标。

控制成本,不超过预算。

- 2、效益指标完成情况分析。
  - (1) 经济效益。

通过农村公路"畅返不畅"建设项目、危桥改造、农村公路安全生命防护工程等项目改造投入,农村公路设施完好率大为提高,对减少交通事故,提高运输效率,保证人民生命财产安全,促进经济社会发展都具有十分重要的作用。而且,还带动了经济增长,拉动了国民生产总值,促进了就业人数

### (2) 社会效益。

"畅返不畅"建设项目、危桥改造、农村公路安全生命 防护工程等项目,是直接关系到人民群众生产生活的重要的 公益性基础设施,对确保乐昌市农村公路安全畅通有重要作 用。

# (3) 生态效益。

提高了公路服务功能、使用品质和投资效益,营造出"畅、洁、绿、美、安、优"的公路通行环境。

(4) 可持续影响。

完工后工程长期有效, 可支撑社会经济发展。

3、满意度指标完成情况分析。

工程公平合理, 服务对象满意度高。

# 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)存在问题。一是项目数量指标未完成,原因是工程前期工作推进比较慢,影响后续工程的进展;二是项目资金支出不及时,部分工程资金有省级资金、市级资金及中央车辆购置税资金陆续到位,导致中央资金使用滞后。三是部分信息公开不够及时。预决算信息真实完整准确,但没有适时公开。

# (二)建议。

- 1. 加快项目前期工作的推进速度。
- 2、加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实 到具体项目,明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查 进度,并采取开展调研、中期评估等有效管理措施,促进各 项目顺利实施。
- 3、加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专 人负责、专户存储、账目清楚。

乐昌市地方公路站 2020年5月14日