

附件 5

村村通自来水工程（标准化水厂部分） 财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

村村通自来水工程（标准化水厂部分）涉农资金 304 万元资金主管部门是乐昌市水务局，用款单位主要是五山镇、北乡镇、九峰镇、两江镇、白石镇、庆云镇、三溪镇、梅花镇、秀水镇、沙坪镇、云岩镇等 11 镇，该笔资金主要是支付该 11 个镇标准化自来水厂建设工程款、设备款及监理费用等。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

村村通自来水工程（标准化水厂部分）建设项目主要对这 11 个乡镇则通过对原有供水设施经行改造重建、新建等方式实现标准化自来水供应。主要建设内容包括新建供水管网、新建蓄水池 9 座、新建管理厂房 10 座、新建净水设备 10 台等等。

（三）述项目自评等级、分数和分析。

乐昌市村村通自来水工程（标准化水厂部分）项目绩效指标设置合理，量化预期指标，绩效目标设置合理自评 20 分。

该项目资金管理，资金到位 304 万元，支付 304 万元，支付率 100%，预算支出无进行调整及超出规范；本项目事项管理严格落实合同管理制度、招投标制度、工程监理制度，监管到位，

自评得分 30 分。

本项目绩效结果，经济性，该项目预算资金 304 万元，实际支出 304 万元，无结余和超支的情况；效率性，本项目如期完成设置绩效目标，施工期间无发生质量和安全事故；效果性，本项目新建 11 座标准化自来水厂，有效改善了 11 个镇区及周围村民的饮水问题，并且我市出台了《乐昌市农村供水工程建后的管理工作意见》有效保障工程运行管理工作，自评得分 48 分。

村村通自来工程(标准化水厂部分)304 万元涉农资金绩效自评等级优秀，自评得分 98 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1. 项目的绩效目标（经济、政治、产出和社会效益）。

村村通自来水工程作为一项农村基础设施建设工程,新建 11 宗镇级标准化自来水厂将全面提升农村自来水情况,改善 11 个镇区及周边村庄 8.24 万农村居民的物质生活水平,推动农村社会经济的快速发展,初步实现农村供水城市化起到积极的推动作用。它将全面提升农村人口的自来水普及率,初步实现农村供水城市化、城乡供水一体化,改善广大农村居民的物质生活水平,拉动农村社会经济的快速发展,达到整个社会平衡。

2. 项目资金实际总投入情况。

村村通自来水工程（标准化水厂部分），本项目概算批复总投资 5212.29 万元，资金来源为省级补助资金 2808 万元，地方

政府一般债券 260 万元，涉农资金 304 万元，涉农资金 253.03 万元，累计投入资金 3625.03 万元。

3. 项目资金实际支出情况。

村村通自来水工程（标准化水厂部分）涉农资金 304 万，具体支付情况：支付项目环评费用 8.23 万元、水质检测费用 1.02 万元、监理费用 26.03 万元、项目管材购置费用 50.91 万元、工程进度款 87.52 万元、一体化净水设备费用 130.29 万元。

4. 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

村村通自来水工程（标准化水厂部分）项目建成后，我市出台了《乐昌市农村供水工程建后的管理工作意见》建立健全饮水安全保障行政首长负责制，逐步完善“产权明晰、权责明确，政府引导、群众参与，管理到位、制度健全，良性运行、安全保障”的农村供水工程管理体系。建立与我市经济社会发展相适应的、符合农村供水特点的长效管理体制和运行机制。

（二）存在问题。

无。

三、工作中存在的问题及原因

无。

四、改进意见

无。